

金曾木小学校大規模改修・増築工事 予定スケジュール

令和6年2月現在

	令和6年度												令和7年度												令和8年度												令和9年度																																			
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																											
工事範囲																																																																								
体育館 プール																																																																								
校庭																																																																								
給食室																																																																								
	令和6年6月 仮設校舎建築工事開始 令和7年3月 仮設校舎竣工												令和7年4月 仮設校舎運用開始 本校舎改修工事開始												令和8年10月 本校舎改修工事完了 令和8年11月～12月 Wi-Fi等各種工事 備品搬入設置 令和9年1月 本校舎運用開始 仮設校舎解体工事開始												令和9年4月 仮設校舎解体工事完了 校庭等環境整備工事開始 令和9年8月 校庭等環境整備工事完了 令和9年9月 校庭使用開始																																			